Together we can vodafone business	**RETI LAN 7** **Verbale di esecuzione e collaudo** **N° Ordine MEPA:** 6800197	CONVERGE

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente DI MARTINO MONICA,

in qualità di COLLAUDATORE,

incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata I.C. CASALE 3,

con sede a CASALE M.TO in ~~via~~ CORSO VERDI, 6,

telefono 0142 213021 email ALIC 833 00T @ ISTRUZIONE. IT

ed eventuale PEC ALIC 833 00T @ PEC. ISTRUZIONE. IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa

con numero ordine 6800197, data ordine 11/05/2022,

progetto esecutivo con codice commessa n° 4066671501,

CIG 92273981B8, CUP J39J21008250006,

(eventuale SAL _____)

DICHIARA

- [x] Il buon esito delle attività dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- [ ] Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI **Vodafone** (mandataria del RTI) / **Converge S.p.A.** (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

Casale Monferrato 22/12/2022

Timbro e Firma

Together we can vodafone business	**RETI LAN 7** **Verbale di esecuzione e collaudo** **N° Ordine MEPA:** 6800197	CONVERGE

ESECUTRICE:	PROJECT INFORMATICA SRL
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3
SEDE:	CORSO VERDI 6, 15033 - CASALE MONFERRATO (AL)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"
Descrizione dettagliata dell'intervento:

Fornitura prodotti e servizi come ODA

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì X No □ Non previsto □
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì X No □ Non previsto □
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì X No □ Non previsto □
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì X No □ Non previsto □

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassetti ottici, scatole, permute ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X

Together we can vodafone business

RETI LAN 7
Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine MEPA: 6800197

CONVERGE

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVIST
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- [x] Elenco dei componenti della fornitura
- [ ] Elenco del materiale da dismettere
- [ ] Certificazioni punti LAN e fibre
- [ ] Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

Together we can
vodafone business

CONVERGE

VERBALE DI FINE SERVIZIO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE

Spett.le Vodafone
assistenza.retilocali@vodafone.com

DATI RICHIEDENTE AMMINISTRAZIONE
Nome e Cognome: CLAUDIO SIMONETTI
Qualifica: DIRIGENTE SCOLASTICO
Operante presso la seguente Amministrazione: ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3
con sede: CORSO VERDI 6
Comune: CASALE MONFERRATO Provincia: (AL)
Numero di telefono: 0142213021 Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica: ALIC83300T@ISTRUZIONE.IT

Dichiara che i servizi di seguito elencati e ordinati al fornitore Vodafone con:

Numero ODA	**6800197**
Sede	**CORSO VERDI 6, 15033 CASALE MONFERRATO (AL)**
Data ordine	**11/05/2022**
Nr. pacchetti	**13**
Nr. interventi	
Nr. PDL	**13**
Nr. Ticket	

sono stati eseguiti a regola d'arte e rilascia il presente documento come accettazione della fatturazione dei servizi completati.

Data: 22/12/2022

Fornitore

L'Amministrazione
(timbro e firma)

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - CASALE MONF.TO

Codice Articolo Convenzione	Quantità
R7L1-HUAAPAI	12,00
R7L1-HUAAPAI-C	12,00
R7L1-HUAAPAI-H	12,00
R7L1-HUAT4	8,00
R7L1-HUAT4-C	8,00
R7L1-HUAT4-H	8,00
R7L1-T2RCK20N	5,00
R7L1-PP24P6U	7,00
R7L1-PP24P6U-I	7,00
R7L1-F9100N	7,00
R7L1-C6UB2CA	4.270,00
R7L1-C6UB2CA-I	4.270,00
R7L1-2RJ456U	75,00
R7L1-2RJ456U-I	75,00
R7L1-INT25PDL	13,00
R7L1-UTPCAT601	75,00
R7L1-UTPCAT602	75,00
R7L1-CERT100PDL	1,00
R7L1-T2RCK15N	2,00
R7L1-F9324N	7,00
R7L1-F9030N	7,00
R7L1-HUADGAP	5,00
R7L1-HUADGAP-C	5,00
R7L1-HUADGAP-H	5,00
R7L1-DEIMAT	1,00
R7L1-DEISER	1,00
R7L1-FORFFM	6,00
R7L1-FORFFM-C	6,00
R7L1-FORFFM-H	6,00
R7L1-FORFFM-A	18,00